

Общество с ограниченной ответственностью

«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11, e-mail: proekt@tatgp.ru www.tatgp.ru

ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720

420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А

Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г.

Заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»


«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Проект организации строительства

218/19-ПОС

Tom 5



Общество с ограниченной ответственностью

«ТАТГРАЖДАНПРОЕКТ»

тел./факс: (843) 204-26-10, (843) 204-26-11, e-mail: proekt@tatgp.ru www.tatgp.ru

ИНН/КПП 1660274480/166001001 ОГРН 1161690116720

420140 РТ г. Казань, ул. Ю. Фучика, 98А

Свидетельство №1090.01-2017-1660274480-П-166 от 15.02.17г.

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Проект организации строительства

218/19-ПОС

Tom 5

Главный инженер

Главный инженер проекта



Д.Р.Мустакимов

А.Е.Ахмадулин

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примеча: ие
	218/19-ИГДИ	Инженерно-геодезические изыскания	
	218/19-ИГИ	Инженерно-геодезические изыскания	
	218/19-ИЭИ	Инженерно-экологические изыскания	
1	218/19-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	218/19-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода. Водоотведение	
		Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения.	
3.1	218/19-ТКР.ЭС	Подраздел 1. Электроснабжение	
3.2.1	218/19-ТКР.НК1	Подраздел 2. Водоотведение Часть 1. Наружные сети канализации	
3.2.2	218/19-ТКР.НК2	Подраздел 2. Водоотведение Часть 2. Система очистных сооружений	
3.3	218/19-ТКР.АД	Подраздел 3. Подъездная дорога к КНС	
4	218/19-ИЛО	Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта	
5	218/19-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	
6	218/19-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу(демонтажу) линейного объекта	Не разраб тывается
7	218/19-OOC	Раздел 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
8	218/19-ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	218/19-CM	Раздел 9. Смета на строительство	
Изм. Ко	л.уч Лист №док. Подп. Дат	218/19-CΠ	
Разраб.	Ахмадулин Деш 07.1		т Листо
Н. контр	 Ильина Ульина 		1 ОО мпроект»

Согласовано

«Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в

41

Примечание

Наименование Общие данные


Стройгенплан на наружные сети водоотведения (начало)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.) Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (окончан.)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 1VIL-7 V VI	II IOIVIOL	•			
		Высота		Грузоподт при выле		Вылет стрелы, м		
Νп/п	Марка механизма	Наиб.	Наим.	Наиб.	Наим.		Наим.	
1	Автомобильный кран КС-45717A-1 L=21.0м	21,0	8,0	0,9	25,0	19,0	2,0	
	вспомогательный гусек L=7,0м	28,0	23,0	0,6	1,95	17,0	8,0	
2	Автомобильный кран КС-55717Б	31,0	4,0	0,61	36,0	22,0	3,0	
		38,0	28,0	0,45	4,0	26,0	10,0	
3	Установка ГНБ							

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов уточняется при разработке проекта производства работ

- 11. В период производства работ организовать своевременный вывоз строительного и бытового мусора. По ходу продвижения строительных работ установить стоящие отдельно контейнеры (бункеры-накопители) под строительный мусор. По мере накопления контейнеры организованно вывозить на свалки или полигон ТБО.
- 12. Строительную площадку и рабочие места укомплектовать первичными средствами пожаротушения в соответствии "Правил противопожарного режима в Российской Федерации". На строительной площадке назначить ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте.



Проект организации строительства разработан в стадии "Проектная документация" по объекту: "Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Для отвода стоков от площадки жилищной застройки запроектированы системы:

хозяйственно-бытовой канализации;

напорной хозяйственно-бытовой канализации. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектом приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR21-160x7,6;225x10,7;

-315x15,0 тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. На выпусках, углах поворота проектом предусмотрены ж б колодцы Д1000-1500мм по т.п.902-09-22.84, все ж б колодцы подлежат гидроизоляции. Основание-песок б=100мм.

Сети напорной канализационной сети приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6-160x11,7; тип «техническая» по ГОСТ

1. Строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований:

- СНиП 12-03-2001" Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 часть 2" Строительное производство";

-" Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - СанПиН 2.2.3.1384-03;

- СанПиН 2.1.7.1287-03" Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".

-" Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";

-СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов». -СП 31.13330.2011 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

До начала строительства разработать проект производства работ. В период выполнения строительных работ осуществлять постоянный мониторинг по прокладке сетей водоснабжения из числа ИТР.

- 2. Перед производством работ по строительству сетей водоснабжения выполнить подготовительные мероприятия в соответствии с Изм.1 к СП 48.13330.2011:
- места проведения земляных работ оградить по всему периметру временным инвентарным ограждением для траншей и котлованов (в пределах участка-захватки), обеспечивающих безопасность проведения работ, длина захватки и ограждения устанавливается в ППР; оградить временным инвентарным ограждением строительную площадку с обозначением организации и телефонами ответственного производителя работ;

- создание геодезической разбивочной основы;

- выполнить расчистку полосы отвода сетей водоснабжения;
- произвести предварительную планировку полосы отвода;
- устройство временного водоотвода поверхностных вод в пониженные участки рельефа, придорожные канавы;
- подготовку временных зданий и сооружений для нужд работающих, на территории свободной от постоянной застройки (по ходу продвижения строительных работ); питание рабочих осуществлять в бытовке (комнате приема пищи);
- устройство временных приобъектных площадок складирования материалов, изделий, труб (по ходу продвижения работ);
- вскрытие мест пересечений проектируемых сетей водоснабжения с существующими подземными коммуникациями;
- в качестве временных дорог использовать существующие дороги с твердым покрытием;
- доставку строительных изделий, конструкций, материалов, труб осуществлять автотранспортом по существующим дорогам;
- обеспечение строительства временными ресурсами: водоснабжение путем подвоза в автотцистерне; канализование устройство водонепроницаемой выгребной ямы (для хозяйственно-бытовых стоков); электроэнергией - от передвижной инвентарной КТП; дипетчеризация - применение сотовой, мобильной связи.
- 3. Перед началом земляных работ трассы сетей разбить на местности. Положение осей трасс прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и точного проведения работ. Пересечение проектируемых трасс с существующими подземными коммуникациями отметить на поверхности земли особыми знаками.

Разбивка трассы должна быть оформлена актом, с приложением ведомости реперов, углов поворота и привязок. При производстве земляных работ следует сохранять все разбивочные и геодезические знаки

4. Производство земляных работ выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". До начала производства земляных работ обеспечить отвод поверхностных вод с помощью временных устройств

Разработку траншей и котлованов при строительстве сетей водоотведения осуществлять экскаватором марки ЭО-3122 оборудованного обратной лопатой с ковшом 0,5-0,65 м3, доработку грунта выполнять вручную. Траншеи выполнять с откосами ,без креплений, открытым способом прокладки. Разработанный грунт из траншей и котлованов укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5м для обратной засыпки, оставляя другую сторону от траншей свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-укладочных работ. Избыток разработанного грунта, с погрузкой экскаватором на автомобили-самосвалы вывозится на расстояние до 1 км. Трубы укладывать на естественное основание с устройством песчаной

5. Трубопроводы, проходящие под дорогой проложить методом ГНБ.

6.Участки котлованов выгородить защитным ограждением с установкой предупредительных знаков безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 и предупредительных дорожных знаков. С наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на 1,5м сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или переносными лампами.

7. Разработка грунта в траншеях, при пересечении всех видов подземных коммуникаций, допускается лишь при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, в присутствии ответственных представителей строительной организации и организаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации.

Разработку траншей в местах пересечения с существующими подземными коммуникациями, разработку грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не более 2-ух метров от боковой стенки и не более 1м над верхом трубы, кабеля и т.д. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с применением мер, исключающих возможность применения этих коммуникаций. Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенных от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, земляные работы приостановить до получения разрешения соответствующих органов.

8.Выемки, разрабатываемые в местах возможного нахождения людей, оградить временными защитными инвентарными ограждениями. Для прохода людей через выемки необходимо установить пешеходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001

9.Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличие письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями п.4.11 СНиП 12-03-2001 часть 1 Общие требования.

10. Строительство сетей водоотведения выполнять последовательно, поточным методом, с разбивкой трасс на захватки. Развозку труб выполнять на всю захватку с последующим их монтажом. Сварочные работы вести от передвижных сварочных агрегатов.

Перед укладкой труб проверить соответствие проекту дна, ширины траншеи, заложения откосов, подготовкой основания и

надежности закрепления стенок открытой траншеи; освидетельствовать привезенные для укладки трубы, футляры, задвижки, фасонные части и др. и при необходимости очистить их от загрязнений. Трубы укладывать в траншеи способом опускания плети с бровки траншей.

Монтаж труб в траншею вести при помощи автомобильного крана марки КС-45717 А-1 грузоподъемностью 25т, трубоукладчиками

При обратной засыпке трубопроводов необходимо обеспечить:

- сохранность труб и изоляции;
- плотное прилегание трубопровода к дну траншеи; проектное положение трубопровода.
- Монтаж и испытания труб вести в соответствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СП 31.13330.2011.

с разработкой грунта в отвал Направление движения работ Верхний край траншеи Ось трубопровода

СХЕМА ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА

	90,	NOBIDIE OBOSITAMETINA
N	Обозначение	Наименование
1		Проектируемая хозяйственно-бытовая канализация
2		Проектируемая напорная хозяйственно-бытовая канализация
3	-	Направление движения работ
4	-0-0-0-0-	Временное типовое ограждение участка строительства
5	<u></u> ₩09	Знак "Внимание опасность!"
6	O P21	Знак "Пронос груза запрещен!"
7	▲ W06	Знак "Опасно! Работает кран"
8	1.25	Знак "Дорожные работы"
9	<u></u> 2.4.	Знак "Уступи дорогу"
10	€ p03	Знак "Проход запрещен!"
11	503.24	Знак ограничения максимальной скорости до 5 км/ч
12		Существующие здания и сооружения
13		Временные здания и сооружения
14	_	Паспорт объекта
15		Полоса отвода - земельный участок, отводимый на время строительства

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

> Главный инженер проекта А. Ахмадулин

> > 2019г. Формат А2

				N 7	10/ V	VI VI	VII S	VIII	IX	[]
CB8 VI	арка вплет - монтаж т	секций; II - расклад ъ; IV - рытье транше рубопровода; VII - и ыпка траншеи;IX- у	еи; V - зачистк спытание труб	а дна транше опровода; VI	еи; маі II - 6 пло	шина; 3 - тран - пневмотра	аботанного гр шея; 4 - трубоу мбовка; 7 - пьдозер; 9 - гео ровода	/кладчик; 5 - з - временное	экскаватор; е огражде	
3 4 6 6 1 1 -Пласт Ограх конст для	1 2 ————————————————————————————————————	а;3- Крюк;4- Сетка;5 ОПИСАНИЕ Кабочих мест предилиться труб с приваня рам. Рамы обтя онструкции к рамам г	15 —1000—— Кронштейн;6- Ставляет собо ренными на на ануты металл	00 <u>5</u>	5————————————————————————————————————	Защитное		КОТЛОВА котловано	НОВ в и транц 2 2 2 3 4 4 777	1-1
			УС.	ПОВНЫЕ	ОБОЗНА	ЧЕНИЯ				

1. Общие данные

В данном разделе приведены решения организации строительства в стадии «Проектная документация» по объекту: «Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый» и служат основой для разработки проекта производства работ, и решения вопросов организационнотехнической подготовки и осуществления строительства.

Проектная документация выполнена на основании следующих исходных данных:

- Задание на разработку проекта организации строительства (ПОС)
- Генплан

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл

- Технический отчет инженерно-геологических изысканий
- Технические решения

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями Постановления Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта организации работ», а также в соответствии со следующими действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами Российской Федерации:

- Изм. 1 к СП 48.13330.2011 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 Общие требования:
- -СНи Π 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;
- -СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» актуализированная редакция (СНиП 3.03.01-87).
- СП 126.13330.2012 актуализированная редакция СНиП (3.01.03-84) «Геодезические работы в строительстве».

							218/19-ПОС					
	Изм.	Колу	Лист	№	Подпись	Дата						
	Разра	азработал Ахмадеев		аботал Ахмадеев						Стадия	Лист	Листов
								П	1	35		
	ГИП Н.контр.						Текстовая часть	Текстовая часть ООО)		
								Татгражданпроект				
	•				2019							

- СП 45.13330.2012 актуализированная редакция (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- СНиП 3.01.04-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» часть I, II.
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013г. №533.
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», установленного постановлением Правительства РФ от 25.04.12 г. №390.
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
- СанПиН 2.1.7.1287-03 (с изменениями от 25.04.2007г.) «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы».
- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная».
- ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
 - ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные».
- -СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов».
 - СП 31.13330.2011 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

							Лист
						218/19-ПОС	2
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		2

а) Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Характеристика трассы линейного объекта

Настоящим проектом предусмотрено строительство самотечного и напорного коллектора хозяйственно – бытовой канализации.

Прокладка сети проектом предусмотрена подземным способом.

Для отвода стоков от площадки жилищной застройки запроектированы системы:

- хозяйственно-бытовой канализации;
- -напорной хозяйственно-бытовой канализации;

Расход хозяйственно-бытовой канализации составляет

K1	181,0 м3/сут	17,516 м3/ч	8,084 л/сек
----	--------------	-------------	-------------

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектом приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR21-160x7,6;225x10,7; -315x15,0 тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. На выпусках, углах поворота проектом предусмотрены ж/б колодцы Д1000-1500мм по т.п. 902-09-22.84, все ж/б колодцы подлежат гидроизоляции. Основание-песок 6=100мм.

Согласно рельефу местности проектом откнисп сбор самотечной хозяйственно-бытовой осуществить проектируемые канализации В канализационные насосные станции-КНС (производительностью- 29,1 м3/ч; высотой напора 30,0м), из насосной станции канализационные поступают В проектируемую напорную канализационную последующего отвода через гасящий колодец ГК (Ду1500мм), в ранее существующую канализационную сеть на территории очистных сооружений. Насосные станции выполнены из стеклокомпозитов в полной заводской готовности, внутри корпуса которых установить запорное устройство для привода с ручным управлением с поверхности земли. Для исключения повреждения насосного оборудования предусмотрена сороулавливающая корзина.

Электроснабжение оборудования и насосов сети водоотведения производится в соответствии с ПУЭ, СП 256.1325800.2016 по III категории электроснабжения.

Прокладка кабеля от проектируемой ТП до ВРУ кабелем марки АВБбШв, с сечением по расчету, производится открытым способом в траншее, в местах пересечений с дорогам и коммуникациями прокладка ведется в трубах. Глубина заложения кабеля 0,5м.

							Лист	l
						218/19-ПОС	3	l
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		3	l

В рабочем режиме электроснабжение производится от одного ввода.

Включение / отключение на ВРУ производится вручную.

Специальные резервуары и т.п. по согласованию с органами санитарного надзора. Приводы на запорной арматуре должны быть опломбированы.

Сети напорной канализационной сети приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6-160x11,7; тип «техническая» по ГОСТ 18599-2001*.

Проектируемый линейный объект состоит из четырех участков:

Участок 1

Строительство самотечного коллектора по улице Заводской и улице Кооперативной до проектируемой канализационной насосной станции (далее - КНС). Участок трубопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб, диаметром 160-315 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода — 1030,5 метров.

Участок 2

Строительство КНС и подъездной автодороги в районе пересечения улиц Заводской и Кооперативной.

Участок 3

Строительство напорного коллектора по улице Заводской и улице Кирова от КНС до проектируемой камеры гашения напора (далее – КГН) на территории существующих очистных сооружений (кадастровый номер земельного участка 66:33:0401001:808). Участок трубопровода предусмотрен из двух полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода –3904,6 метров.

Участок 4

Строительство самотечного коллектора от проектируемой КГН до существующего канализационного колодца на территории очистных сооружений. Участок трубопровода предусмотрен из полиэтиленовых труб, диаметром 315 мм. Общая протяженность данного участка трубопровода — 2 метра.

Прокладка линейного объекта предусмотрена подземным способом.

Тип прокладки проектируемой сети см. графическую часть.

Проектируемый линейный объект пересекает следующие инженерные и транспортные сооружения:

- -газопроводы;
- -сети водоснабжения;
- -воздушные ВЛ 6-10 кВ;
- -проезжую часть улиц Заводская, Кооперативная и Кирова.

ı								
								Лист
							218/19-ПОС	1
	Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		+

При строительстве проектируемой сети перенос существующих инженерных сетей не предусматривается. При дальнейшем проектировании и в случае выявления необходимости переноса существующих инженерных сетей, необходимо получить согласование от балансодержателей таких сетей.

Работы по строительству сети в охранной зоне ВЛ, газопровода и при пересечении автомобильных дорог выполнять после согласования с эксплуатирующей организацией.

Балансодержателя существующих инженерных сетей необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Бытовые стоки, поступающие от санитарных приборов, собираются посредством внутренней системы бытовой канализации с последующим отводом в проектируемые внутриплощадочные сети канализации.

Система бытовой канализации принята самотечная и напорная (от КНС).

Сети системы хозяйственно-бытовой канализации, проложенные под дорогами и при пересечение их с сетями системы водопровода проектом предусмотрено проложить в футлярах.

Для сохранения необходимого уклона при прокладке самотечного трубопровода в футляре должны предусматриваться соответствующая набетонка с направляющими конструкциями или опорно-центрирующие кольца.

Для отвода хозяйственно-бытовых стоков от КНС запроектированы напорные сети диаметром 160мм. Сети напорной канализации приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR 13,6 «Техническая» по ГОСТ 18599-01*.

Район строительства

Рассматриваемая территория расположена в пос. Арамиль, который находится в зоне умеренно-континентального климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года.

Значения климатических показателей района изысканий приняты по СП 131.13330.2012 по метеостанции Екатеринбург и приведены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3.

Таблица 1 – Климатические параметры холодного периода

	1 7	
Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1 Температура воздуха наиболее холодных суток с Р = 0,98 / 0,92	°C	-41 / -38
2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с Р = 0,98 /	°C	-37 / -32
0,92		
3 Температура воздуха с обеспеченностью 0,94	°C	-18
4 Абсолютная минимальная температура воздуха	°C	-47
5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее	°C	6,8
холодного месяца		
6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со	сут.	158

							Лист
						218/19-ПОС	5
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		5

Ед. изм.	Значение
°C	-9,2
сут.	221
$^{\circ}\mathrm{C}$	-5,4
сут.	239
$^{\circ}\mathrm{C}$	-4,3
%	78
%	75
MM	112
-	Западное
м/с	4,1
м/с	3,2
	°С сут. °С сут. °С % мм — м/с

Таблица 2 – Климатические параметры теплого периода

Наименование параметра	Ед. изм.	Значение
1 Барометрическое давление	гПа	982
2 Температура воздуха с обеспеченностью 0,95 / 0,98	°C	23 / 27
3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого	°C	23,3
месяца		
4 Абсолютная максимальная температура воздуха	°C	38
5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее	°C	9,9
теплого месяца		
6 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее	%	69
теплого месяца		
7 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч	%	55
наиболее теплого месяца		
8 Количество осадков за апрель – октябрь	MM	392
9 Суточный максимум осадков	MM	94
10 Преобладающее направление ветра за июнь – август	-	Западное
11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	м/с	2,7

Согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию климата на технические изделия и материалы – район умеренно холодный (район II4).

Согласно СП 20.13330.2016 [6] район характеризуется следующими показателями:

- нормативное значение веса снегового покрова $S_{\rm g}$ = 1,5 кПа (III район);
- нормативное значение ветрового давления $w_0 = 0,23$ кПа (I район);

Согласно схематическим картам районирования СП 131.13330.2012 [20] рассматриваемый район относится:

- к IB климатическому подрайону;
- к 3 (сухой) зоне влажности;
- среднее за год число дней с переходом через 0 град. 60.

							Лист
						218/19-ПОС	6
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		U

Таб	лица 2	- Cpe	дняя м	есячна	я и год	довая т	гемпер	атура	воздух	а по м	есяцам	ı, °C
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-13,6	-11,8	-4,0	4,3	11,2	16,4	18,5	15,5	9,8	2,5	-5,6	-11,3	2,6

Район характеризуется устойчивым сезонным промерзанием грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания $d_{\rm fn}$, рассчитанная по 5.5.3 СП 22.13330.2016 [8], для глин и суглинков составляет 1,57 м, для крупнообломочных грунтов – 2,31 м.

Грунты, залегающие в зоне промерзания, подвержены морозному пучению.

В орографическом отношении район работ относится к холмисто-увалистой полосе восточного склона Среднего Урала и представляет собой слегка всхолмленную равнину с постепенным понижением рельефа в южном направлении. В геоморфологическом отношении трасса инженерных сетей располагается в пределах аккумулятивных террас левого коренного берегового склона реки Исети.

Рельеф полосы трассы изысканий неровный, с генеральным уклоном на юг и юго-запад в сторону долины реки Исеть.

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Исеть. По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с чётко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками, длительной и устойчивой зимней меженью. Питание рек происходит в основном за счёт весеннего снеготаяния - до 70% от объёма годового стока, летне-осенний сток составляет 20-25% и зимний сток 5-10% от годового. В период устойчивой летней и зимней межени питание рек осуществляется за счёт подземных вод, дренируемых их руслами.

Кратчайшее расстояние от оси проектируемой трассы до р. Исеть составляет 200 м.

Степень хозяйственной освоенности площадки изысканий оценена как средняя. Проектируемая трасса проходит по спланированной территории. С запада на восток трасса пересекает территорию жилой малоэтажной застройки, производственной площадки мельзавода, вдоль существующих автомобильных дорог подходит к действующим очистным сооружениям.

В целом техногенная нагрузка на геологическую среду площадки проектируемого строительства значительная. Опыт местного строительства зданий и сооружений оценивается как положительный.

Основными опасными процессами на площадке изысканий согласно СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 часть I и II, является процесс подтопления, сейсмичности и морозного пучения грунтов.

Подтопление

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий строительства.

							Лист
						218/19-ПОС	7
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		′

Согласно п. 8.1.5 части II СП 11-105-97 подтопление на участке изысканий развивается по схеме 1, а именно вследствие подъема уровня первого от поверхности водоносного горизонта; при подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод.

Согласно приложения И часть II СП 11-105-97 [11] участок проектируемого строительства КНС и подходящих к ней самотечных коллекторов относится к району (I-A-1) — постоянно подтопленные в естественных условиях. Площадка проходжения проектируемого напорного коллектора относится к району (II-Б-2) — потенциально подтопляемый в результате техногенных аварий и катастроф.

Комплекс мероприятий по защите от подтопления должен включать в себя организацию противофильтрационных завес и экранов, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, а также гидроизоляцию подземных частей сооружений.

Пучение

Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном промерзании пучинистых грунтов в основании сооружений или на контакте с их боковой поверхностью, в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приводящие к деформированию сооружений и грунтового массива.

В зону сезонного промерзания попадают насыпные грунты (ИГЭ-1), глины (ИГЭ-2), суглинки (ИГЭ-3) и щебенистые грунты (ИГЭ-4).

Грунты (ИГЭ-1, 2, 3), согласно п. 6.8.2 СП 22.13330.2016, классифицируются как сильнопучинистые ($S_r > 0.9$). Щебенистые грунты (ИГЭ-4), согласно п. 6.8.8 СП 22.13330.2016 [8], классифицируются как слабопучинистые.

Сейсмичность

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах для исследуемого участка приведена на основании общего сейсмического районирования территории Российской Федерации с комплектом карт ОСР-2015 для СП 14.13330.2014 [14].

В соответствии с таблицей 1 СП 14.13330.2014 [14] грунты площадки изысканий относятся ко II категории грунта по сейсмическим свойствам.

Расчетная сила сейсмического воздействия в баллах для исследуемого участка, с учетом грунтовых условий, составляет:

- по карте «А», отражающей 10% вероятность возможного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, менее 6 баллов.
- по карте «В», отражающей 5% вероятность возможного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, 6 баллов.
- по карте «С», отражающей 1% вероятность возможного превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, 8 баллов.

Применение антисейсмических инженерных мероприятий на площадке проектируемого строительства не требуется.

							Лист
						218/19-ПОС	Q
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		O

Согласно п.п. 4.3 и 4.4 СП 14.13330.2014 [14] карта «А» предназначена для проектирования объектов нормального и пониженного уровня ответственности. Заказчик вправе принять для проектирования объектов нормального уровня ответственности карту «В» или «С» при соответствующем обосновании.

- 1. В административном отношении объект строительства сетей канализации, расположен в поселке Арамиль, Арамильского городского округа, Свердловской области. Проектируемый коллектор проходит по улицам Заводская и Кирова поселка Арамиль до очистных сооружений.
- 2. В орографическом отношении район работ относится к холмистоувалистой полосе восточного склона Среднего Урала и представляет собой слегка всхолмленную равнину с постепенным понижением рельефа в южном направлении. В геоморфологическом отношении трасса инженерных сетей располагается в пределах аккумулятивных террас левого коренного берегового склона реки Исеть.
- 3. На основании геолого-литологического строения площадки и физикомеханических свойств грунтов в строении площадки было выделено 5 ИГЭ (слоя):

ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQ);

ИГЭ-2 Глина делювиальная (dQ);

ИГЭ-3 Суглинок элювиальный (еМZ);

ИГЭ-4 Щебенистый грунт (еМZ);

ИГЭ-5 Полускальный грунт метаморфических сланцев (РZ);

Более подробное описание встреченных на площадке грунтов приведено в геолого-литологических колонках скважин (чертеж 568-05.19-ИГИ-Г.2), а их положение в разрезе – на продольных профилях трассы (чертеж 568-05.19-ИГИ-Г.3).

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов по выделенным инженерно-геологическим элементам представлены в таблице 11.1.

							Лист
						218/19-ПОС	O
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Таблица 3 – Нормативные и расчетные характеристики грунтов

					3	начени	я хараі	ктерист	гик				Группа
ели эм	Наименован ие ИГЭ	ρn	ρп	ρι	c _n	CII	c_{I}	Φn	Фп	Фі	En	$\frac{\underline{R_c}^{\underline{n}}}{R_c^{\underline{I}}}$	грунта по ГЭСН 81-02- Пр- 2001
			Γ/cm^3			МΠа			град.		МΠа	МΠа	[26]
1	Насыпной грунт (tQ _{IV})	1,93	-	-	Не	рекоме		ся в кач ндамен		основа	ния	-	41a - 30% 35r - 70%
2	Глина делювиальная (dQ)	1,99	-	-	0,037	0,037	0,025	16	16	14	15,6	-	86
3	Суглинок элювиальный (eMZ)	1,99	1,96	1,94	0,025	0,025	0,017	19	19	17	14,0	-	35г
4	Щебенистый грунт (eMZ)	2,30	ı	ı	0,043	0,043	0,029	21	21	18	21,7		41a
4	Полускальный грунт пониженной прочности (PZ)	2,37	-	2,27	-	-	-	-	-	-	-	4,81 3,03	33a

Коррозионная агрессивность встреченных в разрезе грунтов по отношению к стали – высокая. По агрессивному воздействию сульфатов в грунтах, грунты (ИГЭ-1, 2, 3, 4) неагрессивны к бетонам марок по водонепроницаемости W4-W20 на всех видах цементов по сульфатостойкости. По агрессивному воздействию хлоридов в грунтах, насыпные грунты (ИГЭ-1) слабоагрессивны к стальной арматуре железобетонных конструкций в бетонах марок W4-W6 при защитном слое бетона 20 мм и неагрессивны – в бетонах марки W8-W20, грунты (ИГЭ-2, 3, 4) неагрессивны к стальной арматуре железобетонных конструкций в бетонах марок W4-W20.

4. Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются наличием двух гидродинамически связанных между собой водоносных горизонтов. Первый водоносный горизонт приурочен к трещиноватым скальным грунтам и остаточной трещиноватости коры выветривания, второй – к техногенным грунтам.

Подземные воды встречены не по всей трассе проектируемого водоотведения. На период проведения изысканий июнь 2019 г., подземные воды встречены только в западной части участка, появление подземных вод было

							Лист
						218/19-ПОС	10
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		10

зафиксировано на глубине 3,4-4,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 210,0-216,8 м. Установившийся уровень подземных вод составил 1,0-3,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 211,5-218,0 м.

В неблагоприятные в гидрогеологическом отношении периоды года (пик весеннего снеготаяния и затяжные осенние дожди) возможно поднятие уровня подземных вод на величину сезонного колебания уровня, 0,5 м от приведенных на разрезах.

Согласно приложения И часть II СП 11-105-97 [11] участок проектируемого строительства КНС и подходящих к ней самотечных коллекторов относится к району (I-A-1) — постоянно подтопленные в естественных условиях. Площадка проходжения проектируемого напорного коллектора относится к району (II-Б-2) — потенциально подтопляемый в результате техногенных аварий и катастроф.

По химическому составу грунтовые воды смешанного состава, слабосолоноватые, нормальные, от жестких до очень жестких.

Подземные воды неагрессивны к бетонам W_4 и выше. Грунты ниже уровня подземных вод являются слабоагрессивными на металлические конструкции.

- 5. Район характеризуется устойчивым сезонным промерзанием грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания по п. 5.5.3 СП 22.13330.2016 [8], для глин и суглинков составляет 1,57 м, для крупнообломочных грунтов 2,31 м.
- 6. В соответствии с приложением А СП 47.13330.2012 и п.п.8.1.11 СП 11-105-97, часть II площадка изысканий отнесена к II (средней) категории сложности инженерно-геологических условий.
- 7. На территории обследования распространены специфические грунты— насыпные техногенные грунты ИГЭ-1, элювиальные образования коры выветривания, представленные суглинистыми (ИГЭ-3) и щебенистыми (ИГЭ-4) грунтами.
- 8. На рассматриваемом участке развиты следующие опасные процессыпроцесс морозного пучения и процесс подтопления. Других опасных природных физико-геологических процессов, перечень которых приведён в табл. 5.1 СП 115.13330.2016 [13], на площадке не встречено.

Инженерно-геологические условия участка проектируемого строительства характеризуются как средней сложности (II категории).

В пределах исследуемой глубины по литологическому составу, генезису, физико-механическим свойствам выделены следующие инженерногеологические элементы:

- насыпной грунт;
- полускальный грунт (рухляк) пироксениты пониженной прочности сильновыветрелый, сильнотрещиноватый;
- скальный грунт пироксенитов прочный слабовыветрелый, слаботрещеноватый.

							Лист
						218/19-ПОС	11
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		11

Места расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

местности проектом Согласно рельефу сбор самотечной принято хозяйственно-бытовой осуществить канализации В проектируемые канализационные насосные станции-КНС (производительностью- 29,1 м3/ч; высотой напора 30,0м), из насосной станции канализационные стоки поступают в проектируемую напорную канализационную сеть для последующего отвода (Ду1500мм), колодец через гасящий ГΚ ранее существующую В канализационную сеть на территории очистных сооружений. Насосные станции выполнены из стеклокомпозитов в полной заводской готовности, внутри корпуса которых установить запорное устройство для привода с ручным управлением с поверхности земли. Для исключения повреждения насосного оборудования предусмотрена сороулавливающая корзина.

б) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов

Ширина полос земель для двух и более параллельных трубопроводов, прокладываемых в одной траншее, должна приниматься равной ширине полосы земли для одного трубопровода, плюс расстояние между осями крайних трубопроводов, при этом расстояние между осями смежных трубопроводов принимается 17,0м.

Полоса отвода под строительство канализации 16,0 м.

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.

Строительство канализации осуществляется в пределах технологической полосы отвола.

Технико-экономические показатели проекта планировки

№ п\п	Наименование	Единицы измерения	Показатель
1	Территория в границах проекта	га	41,48
2	Общая протяженность линейного объекта	M	4934,1

							Лист
						218/19-ПОС	12
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		12

3	Площадь территории полосы отвода под строительство сети (временный отвод)	кв. м	76569,4					
4	Площадь территории для эксплуатации КНС (постоянный отвод)	КВ. М	2090					
* Показатели утоницьтея на дальнейших сталиях проектирования								

Полосы земель для трассы водоснабжения следует отводить участками в соответствии с очередностью строительства, по захваткам, длина захватки определяется в проекте производства работ (ППР).

в) Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при необходимости)

Размещение поступающих материально-технических ресурсов предусматривается в центральных базах материально-технического снабжения поселка Арамиль, предназначенных для приемки и хранения материалов и изделий, которые в последующем направляются на приобъектные склады строительной площадки.

Доставку привозных материалов изделий и конструкций на объект строительства осуществлять в объеме для обеспечения бесперебойного процесса производства работ (на захватку).

г) Описание транспортной схемы (схем) доставки материальнотехнических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта

Доставка материально-технических ресурсов производится к участку по сложившейся транспортной схеме (по существующим магистральным автодорогам) с предприятий г. Екатеринбург.

Подъезд автотранспорта и строительной техники к участку строительства наружных сетей осуществляется по существующим дорогам.

Доставка строительных материалов предусматривается автотранспортом с заводов-изготовителей и со складов подрядной организации.

						218/19-ПОС	13			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		13			

д) Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а также во временных зданиях и сооружениях

Потребность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определяется в целом по строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-технологических схем строительства, в соответствии МДС 12-46.2008 «Методическая документация в строительстве», согласно п.4.14.2.

Таблица 3

Наименование, тип, марка	Основные технические параметры	Количество по годам строительства
		1
	Габариты: длина от 6690 до	
	9900мм; ширина -2500мм; высота	
Автосамосвал «КамАЗ»,	от 2955 до 3055 мм; база от	2
трехосные	3190+1320; до 3600+1440мм.	2
	Бак стандартный-350л.	
	Дизельный двигатель 282 (л.с.)	
Бортовая машина «КамАЗ»	Габариты:8580х2500х3455мм	
43118-24 (6х6)	Максимальная мощность кВт,	1
43116-24 (0x0)	(л.с.) 221(300)	
	Базовый трактор Т-4АП2-С1	
Бульдозер «ДЗ-101А»	Мощность двигателя 95,6 кВт	1
	Тип отвала -поворотный	
	Габариты:3740х1880х1970мм	
L'average en	Регулирование	
Компрессор	производительности –	1 1
передвижной	автоматическое, путем перевода	1
«ПКСД -5,25»	компрессора на холостой ход;	
	емкость бензобака 90л	
2	Емкость ковша $V = 0.5 \text{ м}^3$,	
Экскаватор обратная лопата	Глубина копания - 4,7м, радиус	1
«ЭО-3122»	копания – 7,6м, высота выгрузки – 4,6м.	
	Габариты:10900х2500х3650мм.	
Автомобильный кран	Двигатель – ЯМЗ – 236HE2-3	1
«KC-45717A-1»	Длина стрелы – 9,0-21,0м; длина	1
	гуська 7,0м; грузоподъемность – 25т.	

							Лист			
						218/19-ПОС				
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		14			

Автомобильный кран КС-55717Б	Грузоподъемность -36т; Длина основной стрелы L= 30,7м; Длина вспомогательного гуська L= 7,15м	1
Передвижной бензоэлектрический агрегат «АБ-4-Т/230»	Тип двигателя— УД-2; мощность двигателя — 4кВт; напряжение — 230В; частота тока — 200Гц	1
Трубоукладчики ТР – 12.22.02	Мощность двигателя — 132кВт; грузоподъемность — 12,5т; скорость передвижения — 1,75-7,06км/ч; эксплуатац. масса — 28315кг.	2
Передвижные агрегаты для сварки стальных труб		1
Передвижные агрегаты для сварки полиэтиленовых труб		1
Пневмотрамбовка «ИП-4503»	Сила удара – 25 Дж, рабочее давление - 4-6 атм, масса – 10,5 кг	2
Лебедки ручные и рычажные	,	2
Трубовоз на шасси КАМАЗ 43114/43118 (6x6)	Габаритные размеры трубовоза (10800-16650)х2500х3375 мм; Мощность двигателя - 240 л.с.	1
Установка ГНБ		1
Теодолит		1
Нивелир с рейкой		1
Рулетка измерительная		2
Лестница-стремянка	Длина по месту	1
Лопата штыковая		1
Лопата подборочная		1 2
Каска строительная		3 3
Рукавицы Комплект знаков по технике безопасности		1
Спецодежда		На бригаду рабочих

Примечание:

1. Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных средств уточняется при разработке ППР.

							Лист		
						218/19-ПОС	15		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		13		

Потребность в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Потребность строительства в электроэнергии

Потребность строительства в электроэнергии определена по методике, изложенной в п. 4.14.3 МДС 12-46.2008.

Потребность в электроэнергии, кВ*А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_{x} \left(\frac{K_{1} P_{M}}{\cos E_{1}} + K_{3} P_{O.B.} + K_{4} P_{O.H.} + K_{5} P_{CB} \right)$$

где $L_{x} = 1,05$ – коэффициент потери мощности в сети;

 P_{M} - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

 $P_{\text{о.в}}$ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

Р_{о.н.}- суммарная мощность наружных осветительных приборов, для наружного освещения объектов и территории;

 ${f P_{c.b.}}$ - суммарная мощность, для сварочных трансформаторов;

 $\cos E_1 = 0.7$ — коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

 $K_1 = 0.5$ – коэффициент одновременности работы электромоторов;

 K_3 = 0,8 – коэффициент одновременности работы, для внутреннего освещения;

 $K_4 = 0.9 -$ коэффициент одновременности, для наружного освещения;

 $K_5 = 0.6$ – коэффициент одновременности, для сварочных трансформаторов.

						218/19-ПОС
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

Таблица 4

№ п.п.	Наименование узлов питания и групп	Кол-во	Установ я мог кВт на е	цность,		Коэ	ффици	енты,			,,)элект 3 * A)
Обозначение/ № п.п.	токоприемников	H	Одного электр. приемника	Общая кВт	cos E	К1	К3	К4	К5	$L_{\rm x}$	Р(Потребность,)элект роэнергии в кВ * A)
1	Прочий ручной электроинструмент			3	0,7	0,5				1,05	2,25
P _M	one point application			3,0		3,2				1,00	2,25
1	Освещение рабочих мест			4			0,8			1,05	3,36
2	Административно- бытовой комплекс	3	4	12			0,8			1,05	10,08
P _{o.B.}				16							13,44
1	Прожектор ПЗС-35	4	1,0	4,0				0,9		1,05	3,78
Р _{о.н.}				4,0							3,78
1	Трансформатор напряжения ТСЗИ-2,5; 380-220/36	1	2,5	2,5					0,6	1,05	1,58
2	Сварочный агрегат	1	37	37					0,6	1,05	23,31
P _{c,B}				39,5							24,89
Всего)			62,5					1		44,36

$$P = 1,05 (0,5*3) + 0,8 \times 16 + 0,9 \times 4 + 0,6 \times 39,5) = 44,36 \text{kB*Ax} 0,8 = 35,5 \text{kBt}$$

Потребность в воде

Потребность Q_{Tp} в воде определяется суммой расхода воды на производственные Q_{np} и хозяйственно-бытовые Q_{xos} нужды:

1								
								Лист
							218/19-ПОС	17
	Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		1 /

$$Q_{Tp} = Q_{Tp} + Q_{XO3}$$

Расход воды на производственные потребности, л/с:

$$Q_{\pi p} = K_H \frac{q_{\pi * \Pi_{\Pi} * K_q}}{t * 3600}$$

- где $\mathbf{q}_{\pi} = 500$ л — расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

 Π_{π} – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

 $\mathbf{K_{q}} = 1,5 -$ коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8ч — число часов в смене;

 $K_{\rm H} = 1,2$ – коэффициент на неучтенный расход воды.

$$Q_{np} = 1.2 \text{ x} \quad \frac{500*5*1.5}{8*3600} = 0.3 \text{ m/c}.$$

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

$$Q_{xos} = \frac{q_{x*\Pi_p * K_q}}{t*3600} + \frac{q_{\#*\Pi_{\!\!\!/}}}{t_1*60}$$

где $\mathbf{q_x}$ - 15л — удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

 Π_{p} – численность работающих в наиболее загруженную смену;

 $\mathbf{K_{q}} = 2 -$ коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

 ${\bf q}_{{\bf J}} = 30$ л – расход воды на прием душа одним работающим;

 $\Pi_{\text{д}}$ – численность пользующихся душем (до 80% Π_{p});

 t_1 = 45 мин – продолжительность использования душевой установки;

t = 8y - yucлo yacob в смене.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

$$Q_{xos} = \frac{15*15*2}{8*3600} + 30*14 = 0.18 \text{ m/c}.$$

Потребность в воде:

$$Q_{TP} = 0.3 + 0.18 = 0.48 \text{ m/c}$$

Расход воды для пожаротушения на период строительства, в соответствии с $C\Pi$ 12.1.004-91:

$$Q_{\text{пож.}} = 10 \text{ л/сек.}$$

Потребность в сжатом воздухе

Потребность в сжатом воздухе, M^3 /мин, определяется по формуле:

$$Q=1.4\sum q \times K_0$$

 $\sum q$ – общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

 K_0 — коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9.

$$Q = 1,4 \times 1 \times 0,9 = 1,26 \text{ м}^3/\text{мин}.$$

Потребность во временных инвентарных зданиях

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

$$Sтp = NSH$$
, где

Sтр - требуемая площадь, м²;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sн - нормативный показатель площади, M^2 /чел.

1. Гардеробная:

						218/19-ПОС			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		19		

$$STp = N \ 0.7 \ M^2$$
,

где N – общая численность рабочих (в двух сменах)

$$STp = 17 \times 0.7 = 12.0 \text{ m}^2$$
.

2. Душевая:

$$STp = N0,54 \text{ m}^2$$
,

где N — численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%).

$$STp = 14 \times 0.54 = 7.6 \text{ m}^2$$
.

3.Умывальная:

$$STp = N \ 0.2M^2$$
,

где N – численность работающих в наиболее многочисленную смену

$$STp = 15 \times 0.2 = 3.0 \text{ m}^2$$
.

4.Сушилка:

$$STp = N \ 0.2M^2,$$

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену

$$STp = 12 \times 0.2 = 2.4 \text{ m}^2$$
.

5. Помещение для обогрева рабочих:

$$STp = N \ 0.1 \ M^2$$
,

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену

$$S_{Tp} = 12 \times 0, 1 = 1,2 \text{ m}^2$$
.

6.Туалет:

$$STp = (0.7 \text{ N } 0.1) \times 0.7 + (14 \text{ N } 0.1) \times 0.3 = M^2$$
,

	Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

где N – численность рабочих в наиболее многочисленную смену

0,7 и 1,4 – нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3 – коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин соответственно, в расчете принят мужской контингент работающих.

$$STp = (0.7 \times 12 \times 0.1) = 0.84 M^2$$
,

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр – требуемая площадь, м²;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену, чел.;

SH = 4 нормативный показатель площади, $M^2/4$ ел.

$$STp = 4 \times 3 = 12,0 \text{ m}^2$$

Потребность во временных инвентарных зданиях

Назначение инвентарного здания	Требуемая площадь, м ²	Полезная площадь, м ²	Число инвентарных зданий
Административного			
назначения	12,0	15,5	1*(6,0*3,0)
Комната приема пищи	6,0		
Гардеробная	12,0	15,5	1*(6,0*3,0)
Душевая	7,6		
Умывальная	3,0	15,5	
Сушилка	2,4		1*(6,0*3,0)
Помещение для обогрева рабочих	1,2		
Биотуалет «Стандарт»	0,84	1,3	1*(1,1*1,2)

							Лист
						218/19-ПОС	21
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		21

Временные административно-санитарно-бытовые здания (передвижного типа) и сооружения размещать по ходу продвижения строительных работ.

Питание строителей организуется в комнате приема пищи. В прорабской предусмотреть наличие медицинской аптечки.

е) Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости)

Необходимость отсутствует.

ж) Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы

Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ

	erponienza puoor		
№№ п/п	Наименование работ	Ед. измерени	Объем строительно- монтажных работ
1	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR21-160x7,6 ГОСТ 18599-2001тип "Техническая"	Я	988,5
2	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 13,6-160x11,7 ГОСТ 18599-2001тип "Техническая"	M	3901,6
3	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-225x10,7	M	38,8
4	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-315x15	M	5,2
5	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 33-315x9,5	M	1080,5
6	Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 33-400x12,1	М	15,5
7	Колодец круглый ж/б канализационный Ду1500мм т.п. 09-902-22.84	шт.	1,0
8	Колодец круглый ж/б канализационный Ду1000мм т.п. 09-902-22.84	ШТ.	41,0
9	Колодец круглый ж/б водопроводный Ду1500мм т.п. 09-902-11.84	ШТ.	1,0
10	Колодец круглый ж/б канализационный Ду1500мм т.п. 09-902-22.84	шт.	1,0
11	Люк чугунный тип "Л" Ду700мм ГОСТ 3634-99	шт./кг	44,0/65,0
12	Защитная решетка Кр Ду700мм т.п.р. 09-901-22.84-КЖН	шт./кг	44,0/9,0
13	Канализационная насосная станция Q=29,1м3/ч; H=30,0м;P1=12,3кВт с насосами REXA PRO V08DA-248	компл.	1,0

							Лист
						218/19-ПОС	22
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		22

				20
14	Задвижка E2 клиновая короткая с маховиком Ду300;	шт.	1,0	
15	Обратный клапан Ду300; Ру=1,0МПа	шт.	1,0	
16	Труба гофрированная-Ф2000мм ТУ 2248-024-54432486-2016	М	44,4	
17	Ж/б канализационный колодец-2,5*3,5*2,5(Н)	шт.	1,0	

з) Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта

Строительно-монтажные работы выполнять специализированной организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов капитального строительства (СРО).

На выполнение строительных работ по прокладке наружных сетей водоотведения необходимо разработать проект производства работ (ППР), предусматривающий технологию производства работ и обеспечивающий безопасность ведения строительно-монтажных работ.

Выполнение строительно-монтажных работ предусматривается осуществлять с максимально возможным применением строительных машин, механизмов и средств малой механизации.

Строительство сетей водоотведения выполнять последовательно, поточным методом.

Основной формой организации работ должна являться бригадная форма с разбивкой бригады на специализированные звенья.

Поточное строительство линейно-протяженного сооружения осуществлять специализированной бригадой механизированной колонны и последовательно выполнять производственные операции:

- 1 поток подготовительные работы: планировку территории, установку ограждений, завоз труб на участок;
- 2 поток земляные работы, включающие рытье траншей, приямков для сварки неповоротных стыков, зачистка и отработка откосов;
 - 3 поток монтажные работы;
 - 4 поток испытание трубопроводов;
- 5 поток в этом комплексе работ производится снятие подвесок и крепление коммуникаций, засыпка траншей с укреплением грунта, разравнивание растительного грунта с засевом трав, демонтаж ограждений и другие работы по проведению трассы.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы строительства все работы производить в два периода:

- подготовительный период
- основной период.

							Лист
						218/19-ПОС	23
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		23

В подготовительный период должны быть выполнены работы:

- создание геодезической разбивочной основы сооружения и трасс проектируемых сетей водоотведения;
- места проведения земляных работ оградить по всему периметру инвентарными щитами или металлической сеткой (в пределах участка—захватки), обеспечивающих безопасность проведения работ, с обозначением организации и телефонами ответственного производителя работ (в пределах участка захватки); длина ограждения устанавливается ППР;
 - расчистка строительной площадки от строительного мусора;
 - подготовка строительных механизмов;
 - складских помещений;
- устройство временных дорог на базе профилированных грунтовых дорог, с эксплуатацией существующих дорог;
 - выполнение предварительной планировки площадки;
 - отбраковка труб;
 - транспортировка труб на объект;
 - установка сварочного оборудования.

Обеспечение потребностей строительства ресурсами выполняется и обеспечивается:

- электроэнергией от передвижной инвентарной КТП;
- водоснабжение путем подвоза в автоцистерне;
- -канализацией путем устройства водонепроницаемой выгребной ямы (для хозяйственно-бытовых стоков);
 - диспетчеризация применение сотовой, мобильной и радиосвязи.

Основной период строительства

Весь комплекс работ, предусмотренных проектной документацией настоящего проекта в соответствии с проектом производства работ и технологией производства строительно-монтажных, специальных работ.

- 1. Разбивка, закрепление и принятие по акту в соответствии СП 126.13330.2012 (СНиП 3.01.03-84) «Геодезические работы в строительстве».
- 2. Производство земляных работ выполнять в соответствии с требованиями СНиП СП 45.13330.2012 (3.02.01-87) "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

До начала производства земляных работ обеспечить отвод поверхностных вод с помощью временных устройств.

Перед началом земляных работ, места пересечений проектируемых сетей с существующими коммуникациями, отшурфовать.

							Лист
						218/19-ПОС	24
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		<i>2</i> 4

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого давления и других коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Производство в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

- 3. Разработку траншей и котлованов при прокладке проектируемых сетей и сооружений водоотведения осуществлять экскаватором марки ЭО-3122, оборудованного обратной лопатой с емкостью ковша $V=0,5\,\mathrm{m}^3$ доработку грунта выполнять вручную.
- 4. Траншей разрабатываются с откосами, открытым способом прокладки. Разработанный грунт укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5м для обратной засыпки, оставляя другую сторону от траншей свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-укладочных работ. Избыток разработанного грунта с погрузкой экскаватором на автомобили-самосвалы вывозится за пределы строительной площадки на расстояние до 1км.

Трубы, укладываются на естественном основании с устройством песчаной подсыпки.

Обратная засыпка выполняется при помощи бульдозера, засыпку пазух - вручную равномерно без включения растительных остатков и мусора.

В непосредственной близости от конструкций уплотнение выполнить пневматическими трамбовками ИП-4503.

Производство земляных работ, сварку, изоляцию, продувку и испытание газопроводов производить в соответствии с требованиями СП62.13330.2011.

5.При пересечении проектируемых подземных коммуникаций с существующими сетями разработку грунта траншей выполнять вручную, с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций, согласно СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Прокладку проектируемых сетей осуществлять захватками. Количество захваток, их размер и последовательность выполнения определяются проектом производства работ. Участки прокладываемых трубопроводов должны выгораживаться защитным ограждением по ГОСТ 23407-78.

Участки котлованов должны выгораживаться защитным ограждением с установкой предупредительных знаков безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 и предупредительных дорожных знаков.

С наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на

							Лист
						218/19-ПОС	25
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		23

высоте 1,5м сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или переносными лампами.

- 6. Работы по строительству сети в охранной зоне существующих коммуникаций и при пересечении автомобильных дорог выполнять методом ГНБ.
- и) Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Сети водоснабжения

Журналы

- 1. Общий журнал работ.
- 2. Журнал сварочных работ.
- 3. Журнал антикоррозийной защиты.
- 4. Журнал входного контроля качества.

Исполнительная документация

- 1. Исполнительная геодезическая схема сетей.
- 2. Исполнительный чертеж проекта наружных сетей водоснабжения.

Акты освидетельствования скрытых работ

- 1. Акт сдачи-приёмки на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей.
- 2.Подготовка основания под трубопроводы
- 3. Устройство упоров
- 4. Выполнение уплотнений стыковых соединений
- 5. Устройство колодцев и камер
- 6.Противокоррозионная защита трубопроводов
- 7. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер
- 8. Засыпка трубопроводов с уплотнением

							Лист
						218/19-ПОС	26
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		20

9. Гидравлическое испытание напорного трубопровода на прочность и герметичность

Перечень исполнительной документации при бестраншейной прокладке водопровода

- 1. Сертификаты заводов-изготовителей на трубы, сварочные и изоляционные материалы.
 - 2. Акт разбивки и передачи трассы.
 - 3. Журнал производства работ.
- 4. Протокол проверки качества сварных стыков водопровода физическими методами.
 - 5. Протоколы механических испытаний сварных стыков водопровода.
- 6. Акт предварительного испытания водопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность.
 - 7. Профиль бурения.
 - 8. Протокол бурения.
 - 9. Карта бурения.
 - 10. Акт на протаскивание трубопровода по буровому каналу.
- 11.Акт испытания водопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность.
- 12.Исполнительный паспорт водопровода, построенного способом горизонтально-направленного бурения.
- 13.Акт приемки перехода водопровода, выполненного бестраншейным способом.

При сдаче поземного водопровода под автомобильными дорогами дополнительно предъявляются:

- 1. Разрешение на производство работ в охранной зоне.
- 2. Акт приемки створа перехода.
- 3. Акт на протаскивание футляра.
- 4.Акт на герметизации вводов и выпусков водопровода (при наличии футляра).

к) Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах

Проектируемый линейный объект пересекает следующие инженерные и транспортные сооружения:

- газопроводы;
- сети водоснабжения;
- воздушные ВЛ 6-10 кВ;

							Лист
						218/19-ПОС	27
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		21

- проезжую часть улиц Заводская, Кооперативная и Кирова.

Участки пересечений проложить методом ГНБ.

л) Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства

Проектом не предусматривается использование отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства. Строительномонтажные работы выполняются в пределах полосы отвода.

м) Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов

На территории строительства инженерно-геологические и техногенные явления, иные опасные природные процессы отсутствуют.

Земляные работы и работы по устройству оснований необходимо выполнять в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

С целью исключения размыва грунта, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Обратную засыпку следует выполнять в указанной технологической последовательности.

Обратную засыпку траншей, на которые передаются дополнительные внешние нагрузки, а также траншей на участках пересечения с существующими подземными коммуникациями, улицами, дорогами, проездами, и др. сооружениями следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП III-8-76.

При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочие места и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6м, а на рабочих местах — также необходимое пространство в зоне работ.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные – длиной не менее 5м).

							Лист
						218/19-ПОС	28
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		20

Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом. Ответственным за обеспечение безопасности производства работ состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

Выемки, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов и креплений.

н) Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства

Места проведения земляных работ оградить по всему периметру инвентарными щитами или металлической сеткой (в пределах участка—захватки), обеспечивающих безопасность проведения работ, с обозначением организации и телефонами ответственного производителя работ (в пределах участка — захватки); длина ограждения устанавливается ППР.

При производстве работ на проезжей части, установить предупредительные знаки на расстоянии 5м со стороны движения автотранспорта, освещаемые в ночное время:

- с наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на высоте 1,5м сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или переносными лампами.

Ограждения, примыкающие к границам зон постоянно действующих опасных факторов, выполнить с установкой предупредительных и запрещающих знаков безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 и предписывающие и предупреждающие дорожные знаки по ГОСТ Р 52289-2004.

Перемещение строительных грузов с приобъектных площадок складирования вести на высоте не более 0,5м над поверхностью земли с удерживанием от раскачивания и разворота с помощью оттяжек, нахождение людей между грузом и краном запрещается.

Строительно-монтажные работы производить, ограничив зону действия

Строительно-монтажные работы производить, ограничив зону действия стрелы грузоподъемного кран и ковша экскаватора, чтоб перемещаемые строительные грузы не выходили за контуры инвентарного ограждения.

Строительно-монтажные работы выполнять в строгом соответствии с принятыми решениями и указаниями проектной документации, и проекта производства работ.

							Лист
						218/19-ПОС	20
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		29

Выемки, разрабатываемые на улицах, проездах населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, должны быть ограждены защитными ограждениями с учетом требований государственных стандартов. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи, а в ночное время – сигнальное освещение.

Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СП 12-136-2002.

о) Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

Потребность в строительных кадрах

Потребность в строительных кадрах определена в соответствии МДС 12-46.2008 «Методическая документация в строительстве», согласно п.4.14.1, СанПиН 2.2.3.1380-03.

Потребность строительства в кадрах определена на основании продолжительности строительства, нормативной трудоемкости и процентного соотношения численности работающих по их категориям.

Общая численность работающих определяется по формуле:

<u>S</u> 8x24xT, где:

где S –нормативная трудоемкость в тыс. чел.-час;

8 - количество рабочих часов в смену;

24 – количество рабочих дней в месяце;

Т – продолжительность выполнения работ на расчетный период в месяцах.

$$P = \frac{11520}{8x24x3,0} = 20$$
 чел.

							Лист
						218/19-ПОС	30
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		30

Распределение работающих по категориям

Таблина 1

Объекты строительства	капитального	Категория работающих, %					
		Рабочие	ИТР	Служащие	МОП и	M	
					охрана		
Непроизводственн	ого назначения	84,5	11	3,2	1,3		

Потребность строительства в кадрах

Таблица 2

Год стр-н	Стоим ва СМ	_	Нормативная трудоемкость,	Общая численность		В том ч	исле	
	тыс. р	_	чел. – час.	работающих чел.	Рабочие	ИТР	Служа щие	МОП и охрана
1			11520.0	20	15	2		
			11520,0	20	1 /	2	1	-

Расчетное число работающих в наиболее многочисленную смену:

- 1. Рабочие $17 \times 70\% = 12$ чел.; $(17 \times 80\% = 14$ чел. для душевых);
- 2. ИТР $2 \times 80 \% = 2 \text{ чел.};$
- 3. Служащие $1 \times 80 \% = 1$ чел.
- 4. МОП и охрана -----

Итого работающих в наиболее многочисленную смену:

- рабочие -12 чел.; ИТР, служащие, МОП и охрана -3 чел. =15 чел.

Потребность строительства в кадрах обеспечивает генподрядная и субподрядные организации.

п) Обоснование принятой продолжительности строительства

1. Продолжительность строительства наружных сетей водоснабжения в соответствии со СНиП 1.04.03-85* часть II раздел 3. «Непроизводственное строительство» подраздел 2 «Коммунальное хозяйство» п.20 стр.165 из полиэтиленовых труб диаметром 300мм (применительно), при длине прокладки 2км:

							Лист
						218/19-ПОС	31
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		31

 $T_{\rm H} = 2.0 \, {\rm Mec}.$

1.1. В соответствии СНиП 1.04.03-85* часть I Общие положения п.7 применяем метод экстраполяции на увеличение мощности.

Расчет:

Увеличение мощности составит:

$$3,0326 - 2,0 / 2,0 \times 100\% = 52\%$$

Прирост к норме продолжительности строительства составит:

$$52 \times 0.3 = 15.6 = 16\%$$

Продолжительность строительства с учетом экстраполяции будет равна:

$$T = 2 \times (100 + 16) / 100 = 2.3 \text{ Mec.}$$

Нормативная продолжительность строительства объекта составит:

$$T_{H} = 2.3 \text{ Mec.}$$

Нормативная продолжительность по объекту является рекомендуемой.

При заключении договора подряда между заказчиком и подрядчиком указываются начальный и конечный сроки выполнения работ, а также могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки).

Указанные в договоре подряда сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и порядке, предусмотренных договором (ст.708 градостроительного кодекса Российской Федерации).

Технико – экономические показатели

Общая нормативная продолжительность - 2,3 месяца

Максимальная численность работающих - 20 человек

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

р) Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства

При выполнении всех строительно-монтажных работ строго соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохраняя ее устойчивое экологическое равновесие и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

В соответствии СанПиП 2.1.7.1287-03 проводить оценку качества почвы в полном объеме по химическим показателям.

В период производства строительных работ исследования почв проводятся в полном объеме по химическим показателям. Отбор почв проводится послойно на глубинах: 0,1-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0 м от поверхности земли и далее не реже, чем через 1м, в зависимости от глубины прокладки инженерных коммуникаций, гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения и т.д.

После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой застройки наиболее значимых по комплексу химических (включая 3,4-бенз(а)пирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических показателей. Отбор почв проводится с поверхности.

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительномонтажные работы производить исключительно в пределах отвода.

Производство строительных работ, движение автотранспорта и механизмов, складирование и хранение строительных материалов в местах, не предусмотренных проектом организации строительства, запрещается.

По трассе строительства запрещается не предусмотренный проектом снос зеленых насаждений, выпуск поверхностных вод без надлежащей защиты от размыва прилегающей территории.

В целях предотвращения попадания поверхностных вод в траншеи выполнить в процессе производства работ вдоль выемок земляные валики и водоотводные канавки.

На территории строительных площадок установить стоящие отдельно контейнеры (бункеры-накопители) под строительный мусор.

По мере накопления контейнеры своевременно вывозить в специально выделенные места. При перевозке отходов строительства в городских условиях необходимо оборудовать автотранспорт, перевозящий сыпучие грузы, специальными съемными тентами. Запрещается закапывание в грунт или сжигание строительного мусора и отходов на строительной площадке.

В целях уменьшения сброса стоков в окружающую среду, необходимо на стадии подготовительных работ обеспечить организованный сток со строительной площадки.

Установить зоны на строительной площадке, в которых можно пользоваться водой, канализацией для бытовых и производственных нужд. В процессе

							Лист
						218/19-ПОС	33
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		33

проведения работ запретить любой сброс воды на стройплощадке за пределами установленных зон.

После окончания работ строительной организации необходимо восстановить водосборные канавы, дороги, расположенные в пределах полосы отвода земель или пересекающие эту полосу, а также предать местности проектный рельеф или восстановить природный.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата

41

Примечание

Наименование Общие данные


Стройгенплан на наружные сети водоотведения (начало)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.) Стройгенплан на наружные сети водоотведения (продолж.)

Стройгенплан на наружные сети водоотведения (окончан.)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ

	TEXAM TEGRAL 70 TO TOTAL TO TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO T								
		Высота		Грузоподт при выле		Вылет стрелы, м			
Νп/п	Марка механизма	Наиб.	Наим.	Наиб.	Наим.		Наим.		
1	Автомобильный кран КС-45717A-1 L=21.0м	21,0	8,0	0,9	25,0	19,0	2,0		
	вспомогательный гусек L=7,0м	28,0	23,0	0,6	1,95	17,0	8,0		
2	Автомобильный кран КС-55717Б	31,0	4,0	0,61	36,0	22,0	3,0		
		38,0	28,0	0,45	4,0	26,0	10,0		
3	Установка ГНБ								

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов уточняется при разработке проекта производства работ

- 11. В период производства работ организовать своевременный вывоз строительного и бытового мусора. По ходу продвижения строительных работ установить стоящие отдельно контейнеры (бункеры-накопители) под строительный мусор. По мере накопления контейнеры организованно вывозить на свалки или полигон ТБО.
- 12. Строительную площадку и рабочие места укомплектовать первичными средствами пожаротушения в соответствии "Правил противопожарного режима в Российской Федерации". На строительной площадке назначить ответственное лицо за пожарную безопасность на объекте.



Проект организации строительства разработан в стадии "Проектная документация" по объекту: "Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Для отвода стоков от площадки жилищной застройки запроектированы системы:

- хозяйственно-бытовой канализации;
- напорной хозяйственно-бытовой канализации.

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации проектом приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR21-160x7,6;225x10,7; -315x15,0 тип «Техническая» по ГОСТ 18599-2001*. На выпусках, углах поворота проектом предусмотрены ж б колодцы Д1000-1500мм по т.п.902-09-22.84, все ж б колодцы подлежат гидроизоляции. Основание-песок б=100мм.

Сети напорной канализационной сети приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR13,6-160x11,7; тип «техническая» по ГОСТ

- 1. Строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований:
- СНиП 12-03-2001" Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 часть 2" Строительное производство";
- -" Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - СанПиН 2.2.3.1384-03:
- СанПиН 2.1.7.1287-03" Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы".
- -" Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
- -СП 40-102-2000. «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов». -СП 31.13330.2011 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

До начала строительства разработать проект производства работ. В период выполнения строительных работ осуществлять постоянный мониторинг по прокладке сетей водоснабжения из числа ИТР.

- 2. Перед производством работ по строительству сетей водоснабжения выполнить подготовительные мероприятия в соответствии с Изм.1 к СП 48.13330.2011:
- места проведения земляных работ оградить по всему периметру временным инвентарным ограждением для траншей и котлованов (в пределах участка-захватки), обеспечивающих безопасность проведения работ, длина захватки и ограждения устанавливается в ППР; оградить временным инвентарным ограждением строительную площадку с обозначением организации и телефонами ответственного производителя работ;
- создание геодезической разбивочной основы;
- выполнить расчистку полосы отвода сетей водоснабжения;
- произвести предварительную планировку полосы отвода;
- устройство временного водоотвода поверхностных вод в пониженные участки рельефа, придорожные канавы;
- подготовку временных зданий и сооружений для нужд работающих, на территории свободной от постоянной застройки (по ходу продвижения строительных работ); питание рабочих осуществлять в бытовке (комнате приема пищи);
- устройство временных приобъектных площадок складирования материалов, изделий, труб (по ходу продвижения работ);
- вскрытие мест пересечений проектируемых сетей водоснабжения с существующими подземными коммуникациями;
- в качестве временных дорог использовать существующие дороги с твердым покрытием;
- доставку строительных изделий, конструкций, материалов, труб осуществлять автотранспортом по существующим дорогам;
- обеспечение строительства временными ресурсами: водоснабжение путем подвоза в автотцистерне; канализование устройство водонепроницаемой выгребной ямы (для хозяйственно-бытовых стоков); электроэнергией - от передвижной инвентарной КТП; дипетчеризация - применение сотовой, мобильной связи.
- 3. Перед началом земляных работ трассы сетей разбить на местности. Положение осей трасс прочно закрепляют знаками, обеспечивающими возможность быстрого и точного проведения работ. Пересечение проектируемых трасс с существующими подземными коммуникациями отметить на поверхности земли особыми знаками.

Разбивка трассы должна быть оформлена актом, с приложением ведомости реперов, углов поворота и привязок. При производстве земляных работ следует сохранять все разбивочные и геодезические знаки

4. Производство земляных работ выполнять в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". До начала производства земляных работ обеспечить отвод поверхностных вод с помощью временных устройств

Разработку траншей и котлованов при строительстве сетей водоотведения осуществлять экскаватором марки ЭО-3122 оборудованного обратной лопатой с ковшом 0,5-0,65 м3, доработку грунта выполнять вручную. Траншеи выполнять с откосами ,без креплений, открытым способом прокладки. Разработанный грунт из траншей и котлованов укладывать в отвал с одной стороны на расстоянии от бровки не ближе 0,5м для обратной засыпки, оставляя другую сторону от траншей свободной для передвижения транспорта и производства монтажно-укладочных работ. Избыток разработанного грунта, с погрузкой экскаватором на автомобили-самосвалы вывозится на расстояние до 1 км. Трубы укладывать на естественное основание с устройством песчаной

5. Трубопроводы, проходящие под дорогой проложить методом ГНБ.

6.Участки котлованов выгородить защитным ограждением с установкой предупредительных знаков безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015 и предупредительных дорожных знаков. С наступлением темноты установить на ограждении с лобовой стороны на 1,5м сигнальный красный свет, а место работы осветить прожекторами или переносными лампами.

7. Разработка грунта в траншеях, при пересечении всех видов подземных коммуникаций, допускается лишь при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, в присутствии ответственных представителей строительной организации и организаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации.

Разработку траншей в местах пересечения с существующими подземными коммуникациями, разработку грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не более 2-ух метров от боковой стенки и не более 1м над верхом трубы, кабеля и т.д. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с применением мер, исключающих возможность применения этих коммуникаций. Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенных от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций. В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, земляные работы приостановить до получения разрешения соответствующих органов.

8.Выемки, разрабатываемые в местах возможного нахождения людей, оградить временными защитными инвентарными ограждениями. Для прохода людей через выемки необходимо установить пешеходные мостики в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001

9.Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличие письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями п.4.11 СНиП 12-03-2001 часть 1 Общие требования.

10.Строительство сетей водоотведения выполнять последовательно, поточным методом, с разбивкой трасс на захватки. Развозку труб выполнять на всю захватку с последующим их монтажом. Сварочные работы вести от передвижных сварочных агрегатов.

Перед укладкой труб проверить соответствие проекту дна, ширины траншеи, заложения откосов, подготовкой основания и надежности закрепления стенок открытой траншеи; освидетельствовать привезенные для укладки трубы, футляры, задвижки, фасонные части и др. и при необходимости очистить их от загрязнений. Трубы укладывать в траншеи способом опускания плети с бровки траншей.

Монтаж труб в траншею вести при помощи автомобильного крана марки КС-45717 А-1 грузоподъемностью 25т, трубоукладчиками

При обратной засыпке трубопроводов необходимо обеспечить:

- сохранность труб и изоляции;
- плотное прилегание трубопровода к дну траншеи; проектное положение трубопровода.
- Монтаж и испытания труб вести в соответствии с СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материалов» и СП 31.13330.2011.


с разработкой грунта в отвал Направление движения работ Верхний край траншеи Ось трубопровода 50 10000 I - развозка секций; II - раскладка секций; III - неповоротная 1 - отвал разработанного грунта; 2 - трубосварочная сварка вплеть; IV - рытье траншеи; V - зачистка дна траншеи;

СХЕМА ПОТОЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА

VI - монтаж трубопровода; VII - испытание трубопровода; VIII обратная засыпка траншеи;IX- уплотнение грунта

машина; 3 - траншея; 4 - трубоукладчик; 5 - экскаватор; 6 - пневмотрамбовка; 7 - временное ограждение площадки; 8 - бульдозер; 9 - геодезическая марка; 10 - плеть трубопровода

ВРЕМЕННОЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНШЕИ



1-Пластина;2- Рама;3- Крюк;4- Сетка;5- Кронштейн;6- Петля монтажная

Ограждение рабочих мест представляет собой рамную сварную конструкцию из гнутых труб с приваренными на них крюками и петлями для соединения рам. Рамы обтянуты металлической сеткой. Для

N	Обозначение	Наименование
1		Проектируемая хозяйственно-бытовая канализация
2		Проектируемая напорная хозяйственно-бытовая канализация
3	→	Направление движения работ
4	-0-0-0-0-	Временное типовое ограждение участка строительства
5	<u></u> ₩09	Знак "Внимание опасность!"
6	O P21	Знак "Пронос груза запрещен!"
7	<u></u> ₩06	Знак "Опасно! Работает кран"
8	1.25	Знак "Дорожные работы"
9	 2.4.	Знак "Уступи дорогу"
10	€ p03	Знак "Проход запрещен!"
11	50 3.24	Знак ограничения максимальной скорости до 5 км/ч
12		Существующие здания и сооружения
13		Временные здания и сооружения
14		Паспорт объекта
15		Полоса отвода - земельный участок, отводимый на время строительства

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

> Главный инженер проекта А. Ахмадулин

> > Формат А2

ВРЕМЕННОЕ ТИПОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ Защитное ограждение котлованов и траншей 1-1 3000 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 1- доска; 2 - стойка; 3 - стопор; 4 - основание устойчивости конструкции к рамам приварены кронштейны. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

