

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от _____ № _____

О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2023 года и плане на 2024 год

В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа 7 созыва на первое полугодие 2024 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 14.12.2023 года № 37/10, заслушав и обсудив информацию начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» Н.Н. Котляр «О ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2023 года и плане на 2024 год», руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

Информацию «О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2023 года и плане на 2024 год» принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы
Арамильского городского округа

Т.А. Первухина

Приложение
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от _____ № _____

Информация

о ходе реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2023 года и плане на 2024 год

В 2023 году на территории Арамильского городского округа, в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа, в соответствии с Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 30 декабря 2022 № 706 «О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.08.2019 № 482 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории Арамильского городского округа», запланирован капитальный ремонт в восьми многоквартирных домах, общей площадью 10041,61 кв.м., со следующими видами работ:

Адрес	Вид работ	Выполнение
г. Арамиль, ул. Щорса, д. 55	ремонт кровли	100%
	ремонт фасада	100%
	ремонт подвальных помещений	100%
	ремонт внутридомовых инженерных систем (электроснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, отопление, водоотведение)	80%
п. Светлый, д. 32	ремонт подвальных помещений	100%
	ремонт фасада	100 %
г. Арамиль, ул. Ленина, д. 1Д	ремонт кровли	100%
	ремонт подвальных помещений	100%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 14	ремонт кровли	100%
	ремонт подвальных помещений	100%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 28	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения	100%
	ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	100%
	ремонт кровли	100%
г. Арамиль, ул. Горбачева, д. 5	ремонт кровли	100%
	ремонт подвальных помещений	100%

г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 10	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения	100%
	ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения	0%
	ремонт кровли	100%
г. Арамиль, ул. Курчатова, д. 27А	ремонт кровли	0%

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Щорса, д. 55, г. Арамиль, был проведен за счет средств, накопленных на специальном счете многоквартирного дома. Выполнение вида работ «ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения» перенесен на более поздний срок в связи с недостаточным объемом средств на специальном счете многоквартирного дома.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 27А, г. Арамиль, с видом работы «ремонт кровли» в связи с отсутствием решения по переустройству кровли перенесен собственниками помещений на более поздний срок до принятия решения собственниками помещений многоквартирного дома по переустройству кровли.

Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Курчатова, д. 10, г. Арамиль, с видом работы «ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения» перенесен собственниками помещений на более поздний срок, в связи с технической невозможностью выполнения работ.

В соответствии с редакцией от 17.01.2024 года краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2024-2026 годы на территории Арамильского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 17.08.2023 № 540, на 2024 год согласован капитальный ремонт четырех многоквартирных домов, общей площадью 12181,2 кв. м, со следующими видами работ:

Адрес	Вид работ
г. Арамиль, ул. Курчатова, д.26	ремонт кровли
г. Арамиль, ул. Ленина, д.2Е	ремонт кровли
г. Арамиль, ул. Рабочая, д.129	ремонт кровли
	ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения
г. Арамиль, ул. Горбачева, д.7	ремонт кровли

СОГЛАСОВАНИЕ

Проекта РЕШЕНИЯ

О ходе реализации «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в Арамильском городском округе за 12 месяцев 2023 года и плане на 2024 год

Должность	Фамилия, инициалы	Сроки и результаты согласования	
		Дата согласования	Замечания и подпись
Глава Арамильского городского округа	М.С. Мишарина		
Заместитель Главы Арамильского городского округа	П.Н. Никоноров		
Заместитель Главы Арамильского городского округа	Е.Н. Клименко		
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа	Я.Е. Горбунова		
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа	М.Ю. Шуваева		
Начальник организационного отдела	Е.С. Загудаева		
Председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа	Ж.Ю. Буцко		
Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа	Н.П. Васильева		
Исполнитель	Н.Н. Котляр		

Результаты антикоррупционной экспертизы: